

# **Chronologie der Außensanierung der Kirche ST. Ursula Friedersdorf**

## **Turmsanierung**

1984/85 erfolgte durch erhebliche Schäden in der Beblechung der Dachhaut die Kupfereindeckung der Turmhaube.

Dabei wurde die Turmkugel abgenommen geöffnet und neu vergoldet sowie die Wetterfahne neu gestaltet. Offensichtlich beließ man es bei einer Notsanierung des hölzernen Turmtragwerks.

Auch Teile der neuen Wetterfahne fielen bereits nach kurzer Zeit vom Dach.

Im Rahmen einer im Jahr 2006 durch die Architektin Frau Doris Kohla erarbeiteten Sanierungsstudie des Gesamtobjekts erkannte man die besondere Dringlichkeit der Sanierung der Tragwerkskonstruktion des Turms und erheblicher Teile des Orgelbodens.

Dies war einer der Gründe den Turm an erste Stelle bei Sanierung des Gesamtobjekts zu setzen.

## **Anfang 2008**

Entscheidung des Gemeindegemeinderats unterstützt durch dem Kirchbauverein als 1. Bauabschnitt die Sanierung des Kirchturms in Angriff zu nehmen.

Kalkulierte Kosten: 178 000 €

## **Februar/ März 2008**

Beantragung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung

Erarbeitung einer Finanzierungskonzeption und diverser Antragsunterlagen für potentielle Fördermittelgeber wie Deutsche Stiftung Denkmalschutz DSD, Kirchenbaustiftung KIBA, Förderprogramm für integrierte ländliche Entwicklung ILE, Regierungspräsidium des Freistaates Sachsen sowie den UEK Kollektionsfonds  
Beginn der intensiven Werbung um Spendenmittel

Über das Jahr mehrfache Ergänzung und Überarbeitung der Antragsunterlagen

## **1.März 2009**

Bewilligungsbescheid er Kirchenbaustiftung KIBA  
über 23 000 €

## **25.Mai 2009**

Bewilligungsbescheid der Deutschen Stiftung Denkmalschutz DSD  
über 20 000 €

## **2. Juni 2009**

Zuwendungsbescheid des Amtes für Kreisentwicklung im Rahmen des Programms  
ILE  
über 60 000 €

## **29. Juni 2009**

Beihilfebescheid der EKU Stiftung  
über 24 000 €

## **03. Juli 2009**

Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung

## **18.August 2009**

Vorlage des Gutachtens „Holzschutztechnischer Untersuchungsbericht“  
Ergebnis: Erhebliche Schadensbilder im Turmtragwerk und der Zwischendecke der  
Bälgekammer. Dadurch Erhöhung der Baukosten um 30 000 €  
Weiterer Antrag an die Kirchenbaustiftung KIBA mit Bitte um Unterstützung.  
Bewilligung weiterer 20 000 € für das Jahr 2010

## **September 2009**

Erarbeitung und Versand der Ausschreibungsunterlagen

## **1. BA Sanierung Kirchturm**

### **Durchgeführte Sanierungsarbeiten von Oktober 2009 bis September 2010**

- Ertüchtigung des Turmtragwerks sowie der Zwischendecke der Bälgekammer
- Mauerwerkssanierung und Außenputz
- Turmbekrönung und Blitzschutz
- Türen-, Fenster- u. Treppensanierung
- Farbliche Gestaltung
- Restaurierung der Turmuhr
- Erneuerung der Elektroinstallation und der Wandlampen

**Gesamtkosten: 205 000 €**

davon:

Kirchenbaustiftung KIBA **43 000 €**

Deutsche Stiftung Denkmalschutz **20 000 €**

Ländliche Entwicklung ILE **61 000 €**

UEK Kollektenfonds **24 000 €**

Sparkassenstiftung **3 700 €**

Eigenmittel Kirchgemeinde  
Kirchenkreis und weitere Spender **53 300 €**

Der Kirchbauverein beteiligte sich mit einer zweckgebundenen Spende an die Kirchenbaustiftung KIBA in Höhe von **13 000 €**.

### **Außensanierung Kirchenschiff, Chor und Apsis**

In den Jahren 1999 bis 2001 erfolgte die grundlegende Instandsetzung des gesamten Dachtragwerks und der Dacheindeckung. Riß- und Nässeschäden am Mauerwerk sowie marode Fenster und Türen warteten weiter auf die Instandsetzung.

Günstige Fördertatbestände im Rahmen des Programms ILE ermutigen im August 2010 zum Stellen eines Antrages zur Aufnahme in den Rahmenplan.

Ein positives Votum erhält die KG noch im gleichen Monat.

### **September bis Dezember 2010**

Erarbeitung einer Finanzierungskonzeption und Antragsstellung an die Landeskirche, dem Amt für Kreisentwicklung des Kreises Görlitz und an den Kirchenkreis mit der Bitte um Unterstützung

### **März 2011**

- Erteilung der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn u. Zuwendungsbescheid im Rahmen ILE
- Finanzierungszusage durch den Kirchenkreis

### **April 2011**

Ausschreibung der Bauleistungen

### **Mai 2011**

Erteilung der Baugenehmigung durch die LK

### **Juni 2011**

Baubeginn

## 2. BA Außensanierung Kirchenschiff Chor und Apsis

### Durchzuführende Sanierungsarbeiten von Juli 2011 bis April 2012

- Mauerwerkssanierung einschließlich Sandsteinarbeiten
  - Altputzentfernung, Rißsanierung
  - Aufarbeitung Sandsteinsäulen, Sockel und Gesimsen
  - Putzerneuerung
  - Sockelsanierung außen und innen
  - Fußbodensanierung Eingangsbereich
  
- Sanierung Fenster und Türen
  - Aufarbeitung von Holz- und Beschlagteilen
  - Glaserarbeiten
  
- Einbau einer Lüftungsanlage
  - sensorgesteuerte Luftentfeuchtung

#### Farbgebung

- Außenputz
- Fenster und Türen
- Sockel Innenbereich
- Treppenhaus

**Gesamtkosten:** 220 000 €

#### davon:

Ländliche Entwicklung ILE 100 000 €

Landeskirche 30 000 €

Kirchenkreis 30 000 €

Kirchbauverein 10 000 €

Eigenmittel Kirchgemeinde  
und weitere Spenden 50 000 €